

सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 358

दिनांक 25 / 2 / 2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

आज दिनांक 25.02.2015 को कार्यपालक अभियन्ता एम-421, सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के प्रतिनिधि के साथ “C/o 10 Nos. Additional Classrooms at GGSSS, Sriniwaspuri & SHK SV Lajpat Nagar, New Delhi School under SSA, UEE Mission (Deposit work)” के अंतर्गत निम्नलिखित स्कूलों का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया कि:-

(I) SSA, Lajpat Nagar, Shool :

- 1 कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत बहुत ही निम्न स्तर की पायी गई और कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए मिक्सर बिना Hopper के उपलब्ध है तथा कोई भी माप-बॉक्स कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है ।
- 2 ईंटों की चिनाई की गुणवत्ता सही नहीं है । चिनाई के बीच के जोड़ कई खाली है तथा एक दीवार में दूसरी दीवार के साथ चिनाई के दौरान ईंट की चाल भी अलग-अलग बनायी गई है ।
- 3 कार्यस्थल पर भवन सामग्री जांच के लिए कोई लैब कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है ।

(II) GGSSS, Sriniwaspuri, Shool :

- 1 कार्यस्थल पर की गई ईंट की चिनाई के जोड़ रफ-साइड से ठीक प्रकार से नहीं भरे गए है और बहुत अधिक मात्रा में मसाला ईंट पर लगाया गया है ।
- 2 कार्यस्थल पर आर.सी.सी. की सीढी बनाने के लिए तैयारी की जा रही है जबकि एस.पी.एस. स्ट्रक्चर में आर.सी.सी. की सीढी नहीं बनायी जाती है । बरामदे के लिंटल लेवल पर भी बाहर छज्जा बनाने की तैयारी की जा रही है जबकि एस.पी.एस. स्ट्रक्चर में यह नहीं बनायी जाती । आर.सी.सी. सतह पर कहीं भी Hacking नहीं की गई है ।
- 3 कार्यस्थल पर मिक्सर बिना Hopper के उपलब्ध है ।
- 4 कार्यस्थल पर उपलब्ध टी-आयरन (दरवाजों की चौखटो वास्ते) के नमूने की जांच करें कि क्या यह करार अनुसार है ?

कार्य में प्रयोग किये जाने वाला लोहे के दरवाजे तथा खिडकियों के नमूने लाने के लिए टेकेदार को लिखित में निर्देश जारी करें और नमूने अनुमोदित होने के पश्चात् कार्य किया जाये । छत में लगने वाला लाल पत्थर के नमूने को अनुमोदित करने के पश्चात् प्रयोग किया जाये । इसी प्रकार अन्य सामग्री जैसे कि प्राइमर, पेंट, ग्लास, मौजेक टाईल, पत्थर ब्लाक इत्यादि के नमूने भी मंगवा कर