

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42
निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
दूरभाष/फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61(1)/सि0भ0अनु0परि0 एम-42/ 549

दिनांक 28 / 3 / 2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 24.03.2015 को CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) Team In-charge डा. देवलिया, कार्यपालक अभियन्ता एम-423 सहायक अभियन्ता श्री आर. के. गुप्ता के साथ निम्न कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

C/o Sr. Sec. School building at Madanpur Khadar Phase-II Civil & Electrical composite work..

Agreement No. 38/EE/M-423/2014-15

Agency : M/s. S. S. S. Builders

- 1- इस कार्य में पाईल फाउंडेशन का कार्य पूरा हो चुका है । पाईल केप, प्लिंथ बीम, कॉलम का कार्य प्रगति पर है ।
2. कॉलम तथा बीम में प्रयोग किया जाने वाला रिंग के हुक का Shape तथा लम्बाई नक्शों में दर्शाए गए विवरण के अनुसार नहीं है । ऐसे सभी रिंग को बदला जाये और उनके स्थान पर जैसा नक्शों में विवरण दर्शाया गया है वैसा रिंग लगाया जाये ।
3. कॉलम में लगाया जाने वाला कवर-ब्लॉक की गुणवत्ता सही नहीं है । नये कवर-ब्लॉक जिनकी गुणवत्ता सही हो उन्हें लगाया जाये और कॉलम तथा बीम के सभी सरियों में कवर नक्शों में दर्शाए गए विवरण के अनुसार होना चाहिए ।
4. कॉलम तथा बीम के सरियों के Stagger करके बांधे तथा Overlap की लम्बाई नक्शों में दर्शाए गए विवरण के अनुसार हो ।
5. कार्य में प्रयोग किया जाने वाला ए.सी.सी. ब्लॉक के नमूने अभी तक नहीं लाये गए हैं । ठेकेदार को नमूने शीघ्र लाने के लिए निर्देश दिये जाये ।
6. कार्यस्थल पर प्रयोग किये जाने वाले आर.एम.सी. की सामग्री की जांच टेस्ट जोकि प्लांट साईट पर किये जा रहे हैं उनका विवरण भी रखा जाये ।

7. कार्यस्थल पर कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम अप-टू-डेट प्रोग्रेस, Quality Assurance Programme सभी टेस्ट रिपोर्ट के साथ रखा जाये ।
8. वैद्युत कार्यों के लिए एसोसिएट एजेंसी का विवरण तथा वैद्युत कार्यों के नक्शे कार्यस्थल पर रखे जायें
9. कार्य की प्रगति, कार्य की गुणवत्ता करार की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित की जाये ।

कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि कार्य का निरीक्षण CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) In-charge से समय-समय पर करवाये । कोई भी मेजर आर.सी.सी. कॉस्टिंग से पहले TPQC In-charge को सूचित किया जाये और उनसे जांच के बाद निर्देशानुसार कार्य किया जाये । भवन सामग्री जांच की सभी रिपोर्ट की प्रति TPQC को सौंपें और उन पर उनसे लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त कर रिकार्ड में रखें ।

कार्य की प्रगति, किए गए कार्यों के फोटोग्राफ तथा ठेकेदार को भुगतान किए गए बिलों का माप विवरण व भुगतान विवरण समय-समय पर पी.डब्ल्यू.डी. वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये ।

2
26/3/2015
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।
2. कार्यपालक अभियंता एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

2
अधीक्षण अभियंता