



सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 550

दिनांक 26/3/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 24.03.2015 को CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) Team In-charge डा. देवलिया, कार्यपालक अभियन्ता एम-423 सहायक अभियन्ता श्री सुदर्शन कुमार के साथ निम्न कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

C/o Pucca Govt. Sr.Sec.School site No. 3 at Kalkaji including E.I. items.
Agreement No. 45/EE/M-423/2014-15
Agency : M/s MIA Constn. Pvt. Ltd.

- 1 आर.सी.सी. फुटिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्लिंथ बीम तथा आर.सी.सी. कॉलम का कार्य प्रगति पर है ।
- 2 कार्यस्थल पर भवन सामग्री का जांच के लिए लैब बनायी गई है परन्तु आर.एम.सी. में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के टेस्ट जोकि प्लांट साईट पर किये जा रहे हैं, उनका विवरण उपलब्ध नहीं है । कॉलम की सतह पर न तो कॉस्टिंग की तारीख लिखी गई है और न ही Hacking की गई है ।
- 3 कॉलम, बीम तथा जंक्शन पर Confinement stirrups नहीं डाला गया है । कॉलम तथा बीम में जो सरिये के रिंग लगाये गए हैं उनके हुक की लम्बाई तथा मोड नक्शों में दर्शाए गए विवरण के अनुसार नहीं है ।
- 4 कॉलम के बीम तथा छत में प्रयोग की जाने वाली shuttering में सुधार की गुंजाईश है क्योंकि इसमें slurry बाहर निकली हुई साफ दिखायी दे रही है ।

कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि कार्य का निरीक्षण CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) In-charge से समय-समय पर करवाये । कोई भी मेजर आर.सी.सी. कॉस्टिंग से पहले TPQC In-charge को सूचित किया जाये और उनसे जांच के बाद निर्देशानुसार कार्य किया जाये । भवन सामग्री जांच की सभी रिपोर्ट की प्रति TPQC को सौंपें और उन पर उनसे लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त कर रिकार्ड में रखें ।

कार्य की प्रगति, किए गए कार्यों के फोटोग्राफ तथा ठेकेदार को भुगतान किए गए बिलों का माप विवरण व भुगतान विवरण समय-समय पर पी.डब्ल्यू.डी. वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये ।

2
26/3/2015
अधीक्षण अभियन्ता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियन्ता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियन्ता एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

2
अधीक्षण अभियन्ता