



सं: 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42/ १४३

दिनांक 29/5/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम: **Additional Classrooms 29 Nos. & 40 Nos. Girls Toilet in D.O.E. Schools under S.S.A. Scheme, New Delhi during 2014-15.**
(SH: Civil and Electrical work (Composite works).
Agreement No. : 55/EE/CBMD M-423/2014-15.

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 29.05.2015 को उपरोक्त दर्शाए गए कार्य में “न्यू फ्रैण्ड्स कालोनी स्कूल में चालू कार्य” का निरीक्षण किया । अद्योहस्ताक्षरी ने इससे पहले निरीक्षण दिनांक 13.01.2015, दिनांक 28.01.2015, दिनांक 20.02.2015 तथा दिनांक 10.03.2015 को किया था । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

- 1 पहले जारी किए गए निरीक्षण नोट के दौरान जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन आज तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया । कार्यस्थल पर बैरिकेट नहीं लगाए गए हैं । स्कूल के प्रांगण, स्कूल के लिए निर्माणाधीन कमरों तथा स्कूल के पुराने कमरों में लेबर बच्चों सहित रह रहे हैं । भवन तथा स्कूल के फर्नीचर को क्षति पहुंचाई जा रही है ।
- 2 इस स्कूल का कार्यस्थल शुरू से उपलब्ध है परन्तु अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है । कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत बार-बार कहने के बाद भी सही गुणवत्ता की नहीं लाई गई है । अद्योहस्ताक्षरी के निरीक्षण के समय ठेकेदार का कोई इंजीनियर तथा कोई भी अधिकृत कर्मचारी उपलब्ध नहीं था । अभी तक Glass mosaic टाइल नहीं लगायी गई है । फर्श की घिसाई नहीं हुई है, बिजली का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, दरवाजे, खिडकियां इत्यादि नहीं लगे, रंग-रोगन इत्यादि के कार्य भी शुरू नहीं हुए हैं ।
- 3 कार्यस्थल पर कोई ठेकेदार का कोई कर्मचारी न होने के कारण रिकार्ड इत्यादि तथा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी ।

कार्यपालक अभियंता तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी बेहद लापरवाही से इस कार्य को करवा रहे हैं और बार-बार लिखने के बावजूद भी दिशानिर्देशों तथा करार की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। करार की शर्तों के अनुसार इस कार्य को पूरा करने की तारीख 13.06.2015 तक है। कार्यपालक अभियंता के पास अभी तक कार्य पूरा करने का विस्तृत प्रोग्राम नहीं है जोकि करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को देना है।

उपरोक्त लिखित निरीक्षण नोट में दर्शाए गए सभी मुद्दों तथा आज के निरीक्षण में उपरोक्त मुद्दों पर कार्यपालक अभियंता अविलम्ब कार्यवाही करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि कार्य के निष्पादन में गंभीरता दिखाये तथा करार की शर्तों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति पर ध्यान दें।

2
29/5/2015

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-2

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ. भवन. नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2 कार्यपालक अभियंता, एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली।
- 3 फाईल संख्या 23 (64) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42

2
अधीक्षण अभियंता