



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
लोक निर्माण विभाग  
अधीक्षण अभियंता  
फ्लाईओवर-5

रिंग रोड फ्लाईओवर के नीचे, विपरीत आई0 जी0 स्टेडियम गेट नं0 9, नई दिल्ली-110002  
Under Ring Road Bypass Flyover, Opp. of IG Stadium Gate No.9, New Delhi-110002

Email: [cpmpwddelhi5@gmail.com](mailto:cpmpwddelhi5@gmail.com)

Govt. of NCT of Delhi  
Public Works Department  
Superintending Engineer  
Flyover- 5



सं0 23(10)/अधी.अभि./एफ-5/लो.नि.वि./2023-24/476

दिनांक 25/12/2023

## निरीक्षण नोट

**Name of work:-** Construction of Flyover with Ramps, Footpath, Road Work including Road Signage, Street Light works, Drainage, Horticulture, Mural Works & allied works at Road No. 56 between Anand Vihar ROB and Apsara Border ROB, New Delhi.

**Agreement No.:** 02/EE/F-51/PWD/2022-23  
**Agreement amount:** Rs. 257.34 Cr.  
**Agency:** M/s Gawar Construction Limited  
**St. Date of Start:** 10.09.2022  
**Date of Completion:** 08.12.2023  
**Present Progress:** 80%

Site inspection of the above work was carried out by CE (Flyover) on 02-12-2023. The inspection was attended by the following -

**PWD Side:** Sh. Rajan Mogha Superintending Engineer, F-5  
Sh. Ajay Narwal Executive Engineer, F-51  
Sh. Sheikh Nizam Assistant Engineer, F- 513

**Agency Side:** Sh. Gaurav Project Director M/s Gawar Constn. Co.  
Sh. Umar Deputy Project Manager, M/s Gawar Constn. Co.

During the inspection, following issues were discussed and decided -

1. Agency was instructed to speed up the work and to provide sufficient anti-smog gun.
2. Retaining wall along nallah to be speed up and to be completed by 30.12.2023, so that BSES may initiate shifting work.
3. Agency to ensure proper compaction of ramp, proper joint sealer and parapet of RE wall.
4. At site, few workers were without safety gear. Agency and site staff to follow safety guidelines as per agreement and CPWD manual.

5. It was directed to provide sufficient number of night blinkers & reflective signages at night to prevent any accident at site due to fog.
6. Agency to expedite the work of hump subway and retaining wall to complete by 20.12.2023 for smooth movement of traffic.

This issues with the approval of CE (Flyover) PWD.

014  
(राजिन मोघा)  
अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., 12वां तल, एम.एस.ओ.भवन, नई दिल्ली-110002।
2. प्रधान मुख्य अभियंता,(अनुरक्षण एवं फ्लाईओवर) लोक निर्माण विभाग, 12वां तल,एम0एस0ओ0बिल्डिंग, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियंता, (फ्लाईओवर), लोक निर्माण विभाग, एम0एस0ओ0बिल्डिंग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. कार्यपालक अभियन्ता, एफ-51, रिंग रोड फ्लाईओवर के नीचे, विपरीत आई.जी.आई. स्टेडियम गेट नं. 09, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालक अभियन्ता, एफ-13, (विधुत) लो.नि.वि., मुकरबा चौक, जी टी करनाल रोड, दिल्ली।
6. सहायक अभियन्ता, एफ-513, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, डी.डी.स-378, सेक्टर 16-17, हिसार-125005 (हरियाणा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

014  
अधीक्षण अभियंता