

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42  
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)  
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई ममपमनई  
दिल्ली-110025  
दूरभाष / फ़ैक्स संख्या : 26322484 26837368  
ईमेल आई डी : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42  
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)  
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.  
Telephone/Fax No : 26322484 26837368  
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 ( 1 ) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 455

दिनांक 07 / 08 / 2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,  
सिविल भवन अनुरक्षण मंडल एम-421,  
लो,नि,वि, (रा.रा.क्षे.दि.स.)  
हौजखास, नई दिल्ली ।

विषय: दिनांक 06/08/2014 को त्यागराज स्टेडियम एवम् उपायुक्त (साउथ ईस्ट) के कार्यालय की मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य का निरीक्षण नोट ।

दिनांक 06.08.2014 को कार्यपालक अभियन्ता एम-421 के साथ निम्नलिखित स्थलों के कार्य का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि :-

I. त्यागराज स्टेडियम के परिसर :

1. त्यागराज स्टेडियम परिसर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग के चल रहे कार्य में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्य रुका हुआ है । बरसात के कारण रैन वाटर पिट से पानी बाहर निकालवा कर एक रिचार्ज पिट को पूरी तरह तैयार करें तथा उसी के अनुसार आगे की पिट में कार्यवाही की जाये । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि Desilting Chamber तथा Storm Water Drain की सफाई रिचार्ज पिट के कार्य से पहले की जाये । त्यागराज स्टेडियम परिसर के इंचार्ज श्री साहू के साथ मुलाकात करने पर उन्होंने छत की सफाई तथा किचन के Drain की समस्या का जिक्र किया जिसपर उचित कार्यवाही शीघ्र की जाये । स्टेडियम के रख-रखाव के अन्य कार्यों पर उन्होंने संतोष जाहिर किया ।

2. त्यागराज स्टेडियम के परिसर में ए.सी. प्लांट के ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य की स्वीकृति माह फरवरी, 2014 में 87.57 लाख रुपये की जारी की जा चुकी है परन्तु इस कार्य की अभी तक

निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं । कार्यपालक अभियंता इस विषय पर शीघ्र उचित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करें ।

II. उपायुक्त (साउथ ईस्ट) के कार्यालय की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य :

1. ईंटों की चिनाई का कार्य सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है । अनेक स्थानों पर जोड़ खुले पाए गए तथा कुछ स्थानों पर चिनाई के जोड़ काफी मोटे पाए गए ।
2. वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का कार्य जो टेरेस पर किया जा रहा है उसमें ब्रिक-बैट की जगह ब्रिक-टाईल का इस्तेमाल किया जा रहा है जोकि विनिर्देशों के अनुसार सही नहीं है ।
3. कार्यस्थल पर काफी मलबा पड़ा हुआ है जिसे शीघ्र हटाने की जरूरत है ।
4. कार्य की प्रगति बहुत धीमी है अतः इसे बढ़ाने का प्रयास किया जाये ।
5. कार्य में लगने वाली रैलिंग, खिडकियाँ तथा अन्य काउंटर इत्यादि का डिजायन/पैटर्न को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाये जिससे कार्य में कोई बाधा न आए ।
6. कार्यपालक अभियंता (विद्युत) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाये जिससे कार्य में बाद में कोई तोड़फोड़ न हो ।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही करके इस कार्यालय को सूचित करें ।

2  
7/8/14  
अधीक्षण अभियंता  
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.  
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25