कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / Inspection Note / 1168 ।ई०   दिनांक 07/07/ 2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अनु.मंडल एम–421,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
हौजखास, नई दिल्ली

दिनांक 03.07.2014 को अद्योहस्ताक्षरी ने आपके तथा संबंधित सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता के साथ त्यागराज स्टेडियम तथा चिल्ड्रन होम लाजपत नगर का निरीक्षण किया ।

i). <u>त्यागराज स्टेडियम</u>

त्यागराज स्टेडियम में दिनांक 08.07.2014 को शिक्षा विभाग का समारोह होना है इसमें किये जाने वाले कार्यों की कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा की । कैंटीन में कार्य प्रगति पर है कृपया यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा विभाग के समारोह से पहले इस कार्य को समय पर पूरा हो जाये । शौचालयों में फिक्सर गायब है उन्हें तुरन्त बदला जाये तथा शौचालयों में लगे मिरर की ब्रीडिंग नहीं है कृपया उसे भी लगाया जाये । जो कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं उनमें से कुछ टेंडर अभी तक नहीं लगाये गए कृपया उनका विवरण बनाकर तथा कार्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के अनुसार कार्य का टेंडर शीघ्र लगाया जाये । स्टेडियम के मुख्य हॉल में समारोह करने के लिए एक sanction विभाग द्वारा आपको जारी की गई है परन्तु उसे करवाने से पहले expert opinion जरूर प्राप्त करें जिससे आवाज गुंजने की कोई समस्या न रहे ।

ii). <u>चिल्ड्रन होम लाजपत नगर</u>

चिल्ड्रन होम लाजपत नगर में पुराने भवन के नवीनीकरण करने के लिए तथा कुछ अतिरिक्त निर्माण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है । इसका विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना के लिए इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । उस पुराने भवन में जहां पर अतिरिक्त स्ट्रक्चर बनाना है,

कृपया उसकी technical feasibility की जांच करें तथा जहां पर स्ट्रक्चर के उपर एस.सी. शीट की जगह एस. पी.एस. टाईप छत का प्रावधान है उस की भी technical feasibility की भी जांच करें । भवन में कुछ कमरों के दरवाजे तथा खिडकियॉ पूरी तरह से बन्द है जिससे कमरों के अंदर की स्थिति का अवलोकन नहीं किया जा सका । कृपया उनमें से कुछ स्थानों पर रास्ता बनाकर कमरों की स्थिति का अवलोकन करें, अगर जरूरी हो तो प्राक्कलन को उसी हिसाब से संशोधित करें ।

भवन की छत के उपर काफी मात्रा में घास–फूस और मलवा होने के कारण बरसात के पानी की निकासी का रास्ता बन्द है । इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करें और छत की साफ–सफाई करवाये जिससे किसी भी प्रकार की leakage न हो । इसी प्रकार आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी भवनों की छतों की साफ–सफाई शीघ्र करवाये ।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25